

UBND TỈNH THANH HÓA  
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
**THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ**  
Số: 1357 /BSM-KH&QLTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2024

V/việc đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng gói  
thầu số 03 thi công xây dựng công trình sửa  
chữa hư hỏng trạm bơm Chuế Cầu

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Dinh.

Căn cứ Hợp đồng số 975/HĐ-XD ngày 30/9/2024 về việc thi công xây dựng gói thầu số 03: Sửa chữa hư hỏng công trình trạm bơm Chuế Cầu giữa Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã và Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Hoàng Dinh, thời gian thi công 90 ngày. Phần bể hút thi công hoàn thành xong trước ngày 25/12/2024 để lắp máy phục vụ sản xuất vụ chiêm Xuân năm 2025.

Ngày 18 tháng 12 năm 2024 Tổ quản lý công trình Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã tiến hành đi kiểm tra tiến độ thi công công trình: Sửa chữa hư hỏng công trình trạm bơm Chuế Cầu. Tại thời điểm kiểm tra số lượng công nhân thi công trên công trình có mặt 03 người và đang triển khai đắp đê quai phía sông để đào đất và đóng cọc tre bể hút.

Theo khung lịch gieo trồng của địa phương thời gian gieo trồng từ 25/12/2024 phải tiến hành bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình thực tế, để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ chiêm Xuân 2025, Giám đốc Công ty yêu cầu đơn vị thi công thực hiện một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ lịch con nước, tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư, thi công ba ca để đảm bảo đúng tiến độ theo Hợp đồng đã ký.
2. Khẩn trương khắc phục các tồn tại đoàn kiểm tra Công ty và Tổ giám sát đã kết luận tại hiện trường.
3. Nếu không đáp ứng yêu cầu tiến độ để xảy ra tình trạng không bơm cấp nước phục vụ sản xuất kịp khung lịch thời vụ cho phần diện tích trạm bơm đảm nhiệm. Mọi chi phí phát sinh nhà thầu thi công chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhận được công văn này, yêu cầu nhà thầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc Cty (b/cáo);
- Phó Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, KH&QLTT.



Nguyễn Ngọc Tuấn